

**Пояснительная записка**  
**к отчёту об исполнении инвестиционной программы**  
**АО «Георгиевские городские электрические сети» за 1 полугодие 2017**  
**года.**

Объем финансирования мероприятий по инвестиционной программе АО «Георгиевские городские электрические сети» за 1 полугодие 2017 года составил, млн. руб. без НДС:

	<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>С технологическими присоединениями</b>	<b>0, 47344</b>	<b>0, 52039</b>
<b>Без технологических присоединений</b>	<b>0, 47344</b>	<b>0, 00000</b>

Выполнены следующие инвестиционные проекты по технологическим присоединениям к сетям АО «ГГЭС» за счет платы за технологическое присоединение:

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Георгиевск, ул.Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)».

Работы по инвестиционному проекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф."ВЛ Вершинина» перенесены на 3 квартал 2017 года.

Исполнительный директор АО «ГГЭС»



С.В. Драпиевский



Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 полугодие 2017 года  
об исполнении инвестиционной программы

**АО "Георгиевские городские электрические сети"**  
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год  
период реализации инвестиционной программы

#### Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

Приложение № 13  
к приказу Минэнерго России  
от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю  
Исполнительный директор  
"Одесские электрические сети"  
С. В. Драпиевский  
«10» 08 2012 года  
М.П.



№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановый объем финансирования, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей										Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудовани е и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудован ие и материалы	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	26,97333	1,53222	7,76546	17,02049	0,65516	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	-26,45294	-1,48645	-7,64734	-16,67834	-0,64081	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435					
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435					
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,40933	-1,32480	-7,15433	-15,34972	-0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,40933	-1,32480	-7,15433	-15,34972	-0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	21,39732	1,32480	6,55337	13,02639	0,49275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21,39731	-1,32480	-6,55337	-13,02639	-0,49275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	1,95988	0,17298	0,84444	0,88537	0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,95988	-0,17298	-0,84444	-0,88537	-0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	0,72310	0,06382	0,30660	0,33162	0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,72310	-0,06382	-0,30660	-0,33162	-0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	0,54040	0,04770	0,19854	0,27843	0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54040	-0,04770	-0,19854	-0,27843	-0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,71233	0,04600	0,20255	0,44304	0,02075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,71233	-0,04600	-0,20255	-0,44304	-0,02075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	1,76397	0,15691	0,54232	1,03015	0,03459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,76397	-0,15691	-0,54232	-1,03015	-0,03459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	0,60725	0,01727	0,21529	0,36278	0,01191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,60725	-0,01727	-0,21529	-0,36278	-0,01191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черныховского-Пугачева"	G_GGES0007	2,13116	0,08036	0,63328	1,37574	0,04179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,13116	-0,08036	-0,63328	-1,37574	-0,04179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воровского"	G_GGES0008	1,56408	0,13910	0,49792	0,89639	0,03067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,56408	-0,13910	-0,49792	-0,89639	-0,03067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	1,46033	0,06725	0,49505	0,85549	0,04253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,46033	-0,06725	-0,49505	-0,85549	-0,04253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"	G_GGES0010	1,51352	0,07047	0,46240	0,95097	0,02968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,51352	-0,07047	-0,46240	-0,95097	-0,02968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Воронского-Степной"	G_GGES0011	0,68384	0,04334	0,18716	0,43342	0,01992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,68384	-0,04334	-0,18716	-0,43342	-0,01992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	1,11782	0,04245	0,32632	0,73798	0,01107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,11782	-0,04245	-0,32632	-0,73798	-0,01107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	0,76336	0,04879	0,26837	0,43123	0,01497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,76336	-0,04879	-0,26837	-0,43123	-0,01497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	0,25003	0,02216	0,07152	0,15145	0,00490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25003	-0,02216	-0,07152	-0,15145	-0,00490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Проектная, 7-10"	G_GGES0015	0,77707	0,03615	0,28134	0,44434	0,01524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,77707	-0,03615	-0,28134	-0,44434	-0,01524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Герцена"	G_GGES0016	0,54279	0,04820	0,17101	0,31294	0,01064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54279	-0,04820	-0,17101	-0,31294	-0,01064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	2,74988	0,12630	0,55024	1,99324	0,08009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,74988	-0,12630	-0,55024	-1,99324	-0,08009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф. "ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	0,23984	0,02093	0,05111	0,16309	0,00470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23984	-0,02093	-0,05111	-0,16309	-0,00470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф."ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	0,47344	0,02187	0,09325	0,34903	0,00928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,47344	-0,02187	-0,09325	-0,34903	-0,00928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Березовая"	G_GGES0020	0,47010	0,02171	0,08509	0,35408	0,00922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,47010	-0,02171	-0,08509	-0,35408	-0,00922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф."ВЛ Парковая-Филатова"	G_GGES0021	0,35312	0,03103	0,06957	0,24560	0,00692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,35312	-0,03103	-0,06957	-0,24560	-0,00692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	<b>Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>3,01202</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,60096</b>	<b>2,32333</b>	<b>0,08773</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-3,01202</b>	<b>0,00000</b>	<b>-0,60096</b>	<b>-2,32333</b>	<b>-0,08773</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
1.2.1	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-21 (250 кВА)	G_GGES0022	0,30391	0,000	0,050	0,245	0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30391	0,00000	-0,05000	-0,24506	-0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-35	G_GGES0023	0,23983	0,00000	0,08861	0,14424	0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23983	0,00000	-0,08861	-0,14424	-0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-46	G_GGES0024	0,23983	0,00000	0,08861	0,14424	0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23983	0,00000	-0,08861	-0,14424	-0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.4	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5	G_GGES0025	0,30834	0,00000	0,11078	0,18858	0,00898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30834	0,00000	-0,11078	-0,18858	-0,00898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.5	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-61 (250 кВА)	G_GGES0026	0,30391	0,00000	0,05000	0,24506	0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30391	0,00000	-0,05000	-0,24506	-0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.6	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.	H_GGES0027	1,61619	0,00000	0,21296	1,35615	0,04707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,61619	0,00000	-0,21296	-1,35615	-0,04707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>2,35000</b>	<b>0,20741</b>	<b>0,56471</b>	<b>1,50943</b>	<b>0,06845</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-2,35000</b>	<b>-0,20741</b>	<b>-0,56471</b>	<b>-1,50943</b>	<b>-0,06845</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
2.1	Модернизация системы АИСКУЭ	H_GGES0028	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>0,21400</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04642</b>	<b>0,16134</b>	<b>0,00623</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-0,21400</b>	<b>0,00000</b>	<b>-0,04642</b>	<b>-0,16134</b>	<b>-0,00623</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
3.1	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3	H_GGES0029	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Технологические присоединения</b>	<b>Г</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,52039</b>	<b>0,04576</b>	<b>0,11813</b>	<b>0,34214</b>	<b>0,01435</b>	<b>0,52039</b>	<b>0,04576</b>	<b>0,11813</b>	<b>0,34214</b>	<b>0,01435</b>	<b>0,52039</b>	<b>0,04576</b>	<b>0,11813</b>	<b>0,34214</b>	<b>0,01435</b>
4.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)	H_GGES0030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166
4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)	H_GGES0031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187
4.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)	H_GGES0032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532
4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)	H_GGES0033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551



Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 полугодие 2017 года  
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)																			
			Всего										Отчетный квартал									
			План					Факт					План					Факт				
			Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,61406	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51428
0.1	Технологические присоединения, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,61406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51428
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	25,24883	0,00000	0,00000	25,24883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОП ПСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП №1 ДО ОП №21 К ТП-179	G_GGES0001	2,31266	0,00000	0,00000	2,31266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп. №14 к ТП-67	G_GGES0002	0,85326	0,00000	0,00000	0,85326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОП ПСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП №1 ДО ОП №13 К РП-3	G_GGES0003	0,63768	0,00000	0,00000	0,63768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4	Разукрепление путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К Цеткин"	G_GGES0005	2,08149	0,00000	0,00000	2,08149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	0,71655	0,00000	0,00000	0,71655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Чернышевского-Путячева"	G_GGES0007	2,51477	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воронского"	G_GGES0008	1,84561	0,00000	0,00000	1,84561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	1,72319	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Ладо-Техий"	G_GGES0010	1,78595	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Воронского-Степной"	G_GGES0011	0,80693	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гатарина"	G_GGES0012	1,31903	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	0,90077	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	0,29504	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Проектная, 7-10"	G_GGES0015	0,91694	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Грицына"	G_GGES0016	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	3,24485	0,00000	0,00000	3,24485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф. "ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф. "ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф. "ВЛ Березовая"	G_GGES0020	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф. "ВЛ Парковая-Филатов"	G_GGES0021	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Приложение № 11  
к приказу Минэнерго России  
от 05 мая 2016 г. №380

Утверждаю

Исполнительный директор

АО "Георгиевские городские электрические сети"

С.В. Драпиевский

08 20 17 года

М.П.







период реализации инвестиционной программы



№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Подная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования отчетного квартала		Причины отклонений	
			в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	мес и год составления сметной документации					Всего		I квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал						
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	0,61406	0,00000	0,09977	0,55865	0,51428	21,26513	0,00000	10,00473	0,00000	0,00000	-0,04437	-8		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,61406	0,00000	0,09977	0,00000	0,51428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51428	100		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	28,80301	нд	нд	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	21,26513	0,00000	6,97923	0,00000	0,00000	-0,55865	-100		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0			
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0,25252	нд	нд	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	2,77300	нд	нд	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77300	0,00000	0,00000	0,00000	0		
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	28,80301	нд	нд	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	21,26513	0,00000	6,97923	0,00000	0,00000	-0,55865	-100		
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	25,24883	нд	нд	25,24883	0,00000	0,00000	25,24883	0,00000	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	18,06957	0,00000	6,62061	0,00000	0,00000	-0,55865	-100		
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	нд	2,31266	нд	нд	2,31266	0,00000	0,00000	2,31266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,31266	0,00000	0,00000	0,00000	0		
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	нд	0,85326	нд	нд	0,85326	0,00000	0,00000	0,85326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,85326	0,00000	0,00000	0,00000	0		
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	нд	0,63768	нд	нд	0,63768	0,00000	0,00000	0,63768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,63768	0,00000	0,00000	0,00000	0		
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	нд	0,84055	нд	нд	0,84055	0,00000	0,00000	0,8														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г).	H_GGES0031	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07570	0,00000	0,00000	0,00000	0,07570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07570	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г).	H_GGES0032	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21540	0,00000	0,00000	0,00000	0,21540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21540	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г).	H_GGES0033	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22318	0,00000	0,00000	0,00000	0,22318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22318	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса

**АО "Георгиевские городские электрические сети"**  
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)

АО «ГЭС»  
 Отделение от (подразделение)  
 201902 ИНН 262501001  
 КПП 262501001



Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за I полугодие 2017 года  
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"

формирование инвестиционных субъектов электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

## Раздел 6. Отчет о вводе основных средств

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	План																																						
			Всего										1 квартал					2 квартал					3 квартал					4 квартал													
			нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства													
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП		МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А		Ммар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)		млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ-А	Ммар	км ЛЭП	МВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	0,000	26,973	2,750	0,000	20,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,021	2,500	0,000	15,174	0,000	0,000	0,000	8,479	0,250	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,520	
0.1	Технологические присоединения, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0,000	24,409	2,750	0,000	20,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,915	0,250	0,000	5,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,611	0,000	0,000	5,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0,000	24,409	2,750	0,000	20,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,000	21,397	0,250	0,000	20,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	0,000	1,960	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-13 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	0,000	0,723	0,000	0,000	0,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-61 до оп.№13 К РП-3	G_GGES0003	0,000	0,540	0,000	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.4	Разукрепление путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,000	0,712	0,250	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	0,000	1,764	0,000	0,000	2,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-35 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	0,000	0,607	0,000	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Чернышевского-Пугачева"	G_GGES0007	0,000	2,131	0,000	0,000	2,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воровского"	G_GGES0008	0,000	1,564	0,000	0,000	1,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	0,000	1,460	0,000	0,000	1,571	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"	G_GGES0010	0,000	1,514	0,000	0,000	1,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0011	0,000	0,684	0,000	0,000	0,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	0,000	1,118	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			



[illegible]




Отчет за 1 полугодие 2017 года  
об исполнении инвестиционной программы

на период 2017 год  
период реализации инвестиционной программы

### Ввод мощностей в эксплуатацию

[illegible]





Исполнительный директор

08 2019 года

М П

[illegible]



[illegible]



Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 полугодие 2017 года  
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Диспетчерское наименование	Выход мощностей из эксплуатации																																																		
			План																				Факт																														
			Всего					1 квартал					2 квартал					3 квартал					4 квартал					Всего					1 квартал					2 квартал					3 квартал										
			МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВ·А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51				
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г		1,760	0,000	17,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,510	0,000	13,397	0,000	0,000	0,250	0,000	4,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
технологическое присоединение, всего	Г		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		1,760	0,000	17,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,510	0,000	13,397	0,000	0,000	0,250	0,000	4,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
иное новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
купка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
иные инвестиционные проекты, всего	Г		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		1,760	0,000	17,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,510	0,000	13,397	0,000	0,000	0,250	0,000	4,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
конструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		0,000	0,000	17,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
конструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	0,000	0,000	0,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,575	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	0,000	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
закрепление путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К Цветки"	G_GGES0005	ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К Цветки"	0,000	0,000	2,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	0,000	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
конструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черняковского-Пугачева"	G_GGES0007	ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черняковского-Пугачева"	0,000	0,000	2,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																																					



С.В. Драпиевский  
20.08.2017 года  
М.П.

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

период реализации инвестиционной программы

Плав

**Факт**

Причины неисполнения плана	
-------------------------------	--

[illegible]