

Утверждаю

Исполнительный директор

С.В. Драпиевский

«07» 02 2018 года

М.П.

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал 2017 года

об исполнении инвестиционной программы

АО "Географические городские электрические сети"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы



Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией				Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования отчетного квартала		Причины отклонений						
			в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся к моменту составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся к моменту составления сметной документации, млн рублей (с НДС)					Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал			млн рублей (с НДС)	%							
											План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	33,48576	0,00000	0,09977	0,55865	0,51428	21,26513	3,29411	10,00474	29,57759	0,00000										
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64325	0,00000	0,09977	0,00000	0,51428	0,00000	0,00000	0,00000	1,02919	0,00000										
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	28,80301	нд	нд	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	30,60642	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	21,26513	3,29411	6,97923	27,31231	0,00000										
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000										
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0,25252	нд	нд	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000										
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000										
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	2,77300	нд	нд	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000										
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	28,80301	нд	нд	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	30,60642	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	21,26513	3,29411	6,97923	27,31231	0,00000										
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	25,24883	нд	нд	25,24883	0,00000	0,00000	25,24883	25,68287	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	18,06957	3,29411	6,62061	22,38876	0,00000										
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОГРИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	нд	2,31266	нд	нд	2,31266	0,00000	0,00000	2,31266	2,42338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,31266	2,42338	0,00000	0,11072	5	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ ОТ ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	нд	0,85326	нд	нд	0,85326	0,00000	0,00000	0,85326	1,08631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,85326	1,08631	0,00000	0,23305	27	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОГРИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	нд	0,63768	нд	нд	0,63768	0,00000	0,00000	0,63768	0,71517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,63768	0,71517	0,00000	0,07749	12	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	нд	0,84055	нд	нд	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,84055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,84055	0,84055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000									
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	нд	2,08149	нд	нд	2,08149	0,00000	0,00000	2,08149	1,76780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,08149	0,00000	0,00000	1,76780	0,00000	-0,31369	-15	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	нд	0,71655	нд	нд	0,71655	0,00000	0,00000	0,71655	0,51594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71655	0,00000	0,00000	0,51594	0,00000	-0,20062	-28	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черняховского-Пугачева"	G_GGES0007	нд	2,51477	нд	нд	2,51477	0,00000	0,00000	2,51477	2,51477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	0								
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воровского"	G_GGES0008	нд	1,84561	нд	нд	1,84561	0,00000	0,00000	1,84561	1,84561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84561	0,00000	0,00000	1,84561	0,00000	0,00000	0								
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	нд	1,72319	нд	нд	1,72319	0,00000	0,00000	1,72319	1,72319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	0								
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"	G_GGES0010	нд	1,78595	нд	нд	1,78595	0,00000	0,00000	1,78595	1,78595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	0								
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Воровского-Степной"	G_GGES0011	нд	0,80693	нд	нд	0,80693	0,00000	0,00000	0,80693	0,80693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0								
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	нд	1,31903	нд	нд	1,31903	0,00000	0,00000	1,31903	1,31903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	0								
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	нд	0,90077	нд	нд	0,90077	0,00000	0,00000	0,90077	0,90077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0								
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	нд	0,29504	нд	нд	0,29504	0,00000	0,00000	0,29504	0,29504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0								
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Проектная, 7-10"	G_GGES0015	нд	0,91694	нд	нд	0,91694	0,00000	0,00000	0,91694	0,91694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0								
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Герцена"	G_GGES0016	нд	0,64050	нд	нд	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,64050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0								
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	нд	3,24485	нд	нд	3,24485	0,00000	0,00000	3,24485	3,77193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,24485	0,00000	0,00000	3,77193	0,00000	0,52708	16	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД							
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф. "ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	нд	0,28301	нд	нд	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,28301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28301	0,28301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0								
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф. "ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	нд	0,55865	нд	нд	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0								
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф. "ВЛ Березовая"	G_GGES0020	нд	0,55472	нд	нд	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,55472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55472	0,55472	0,00000	0,55472	0,00000	0,00000	0								
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф. "ВЛ Парковая-Филатова"	G_GGES0021	нд	0,41668	нд	нд	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,41668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41668	0,41668	0,00000	0,41668	0,00000	0,00000	0								
1.2	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	3,55418	нд	нд	3,55418	0,00000	0,00000	3,55418	4,92355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19556	0,00000	0,35862	4,92355	0,00000	4,56493									
1.2.1	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-21 (250 кВА)	G_GGES0022	нд	0,35862	нд	нд	0,35862	0,00000	нд	0,35862	0,35862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35862	0,35862	0,00000	0,00000	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-35	G_GGES0023	нд	0,28300	нд	нд	0,28300	0,00000	0,00000	0,28300	0,72175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28300	0,00000	0,00000	0,72175	0,00000	0,43875	155	В связи с первоочередной необходимостью, выполнена замена трансформатора, отработавшего нормативный срок службы
1.2.3	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-46	G_GGES0024	нд	0,28300	нд	нд	0,28300	0,00000	0,00000	0,28300	0,72175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28300	0,00000	0,00000	0,72175	0,00000	0,43875	155	В связи с первоочередной необходимостью, выполнена замена трансформатора, отработавшего нормативный срок службы
1.2.4	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5	G_GGES0025	нд	0,36384	нд	нд	0,36384	0,00000	0,00000	0,36384	0,85571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36384	0,00000	0,00000	0,85571	0,00000	0,49187	135	В связи с первоочередной необходимостью, выполнена замена трансформатора, отработавшего нормативный срок службы
1.2.5	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-61 (250 кВА)	G_GGES0026	нд	0,35862	нд	нд	0,35862	0,00000	0,00000	0,35862	0,35862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35862	0,00000	0,00000	0,35862	0,00000	0,35862	100	
1.2.6	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.	H_GGES0027	нд	1,90710	нд	нд	1,90710	0,00000	0,00000	1,90710	1,90710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,90710	0,00000	0,00000	1,90710	0,00000	1,90710	100	
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	2,77300	нд	нд	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000			
2.1	Модернизация системы АИИСКУЭ	H_GGES0028	нд	2,77300	нд	нд	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77300	0,98357	0,00000	-1,78943	-65	За счет замены трансформаторов, уменьшился объем финансирования
3	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	0,25252	нд	нд	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000			
3.1	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3	H_GGES0029	нд	0,25252	нд	нд	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25252	0,25252	0,00000	0,00000	0	
4	Технологические присоединения	Г	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64325	0,00000	0,09977	0,00000	0,51428	0,00000	0,00000	0,00000	1,02919	0,00000			
4.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)	H_GGES0030	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09977	0,00000	0,09977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	
4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)	H_GGES0031	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07570	0,00000	0,00000	0,00000	0,07570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	
4.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)	H_GGES0032	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21540	0,00000	0,00000	0,00000	0,21540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	
4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)	H_GGES0033	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22318	0,00000	0,00000	0,00000	0,22318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	
4.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-113 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Тургенева, 15 (ТУ №118/16 от 06.10.2016 г.)	H_GGES0034	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12296	0,00000	0,12296	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 129/1 (ТУ №49/17 от 01.06.2017 г.)	H_GGES0035	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07691	0,00000	0,07691	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса	
4.7	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 3 (ТУ №29/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0036	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28861	0,00000	0,28861	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса	
4.8	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 33 (ТУ №30/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0037	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26553	0,00000	0,26553	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса	
4.9	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-169 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Пионерская, 33 (ТУ №45/17 от 24.05.2017 г.)	H_GGES0038	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24808	0,00000	0,24808	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса	
4.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 9 (ТУ №71/17 от 12.07.2017 г.)	H_GGES0039	нд	0,00000	нд	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02711	0,00000	0,02711	100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса	

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380

Утверждаю
Исполнительный директор
АО "Георгиевские городские электрические сети"
С. В. Драпиевский
07.02.2018 года
М.П.



№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС)		Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)																Отклонение от плана освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Причины отклонений								
								Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет									
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	26,97333	нд	27,54423	нд	0,00000	нд	0,08455	нд	0,47344	нд	0,43583	нд	18,02130	нд	2,79162	нд	8,47860	нд	24,23222	нд	0,00000					
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	1,39258	нд	0,00000	нд	0,08455	нд	0,00000	нд	0,43583	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,87220	нд	0,00000					
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	24,40933	нд	25,93765	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47344	нд	0,00000	нд	18,02130	нд	2,79162	нд	5,91460	нд	23,14603	нд	0,00000					
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000					
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,21400	нд	0,21400	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000					
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000					
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000					
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000					
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	24,40933	нд	25,93765	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47344	нд	0,00000	нд	18,02130	нд	2,79162	нд	5,91460	нд	23,14603	нд	0,00000					
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	21,39732	нд	21,76514	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47344	нд	0,00000	нд	15,31320	нд	2,79162	нд	5,61068	нд	18,97353	нд	0,00000					
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,72310	нд	0,92060	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,000	нд	0,00000	нд	1,95988	нд	2,05371	нд	0,00000	нд	0,09383	нд	5	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,54040	нд	0,60608	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,000	нд	0,00000	нд	0,54040	нд	0,60608	нд	0,00000	нд	0,06567	нд	12	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,71233	нд	0,71233	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,71233	нд	0,71233	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,76397	нд	1,49814	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,71233	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	-15	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,60725	нд	0,43723	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,60725	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,43723	нд	0,00000	нд	-0,17001	нд	-28	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Чернышевского-Пугачева"	G_GGES0007	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	2,13116	нд	2,13116	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,13116	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,13116	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воровского"	G_GGES0008	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,56408	нд	1,56408	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,56408	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,56408	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,46033	нд	1,46033	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,46033	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,46033	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"	G_GGES0010	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,51352	нд	1,51352	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,51352	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,51352	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Воровского-Степной"	G_GGES0011	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,68384	нд	0,68384	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,68384	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,68384	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,11782	нд	1,11782	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,11782	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,11782	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,76336	нд	0,76336	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,76336	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,76336	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,25003	нд	0,25003	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,25003	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,25003	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Проектная, 7-10"	G_GGES0015	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,77707	нд	0,77707	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,77707	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,77707	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Герцена"	G_GGES0016	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,54279	нд	0,54279	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,54279	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,54279	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	2,74988	нд	3,19655	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,74988	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	3,19655	нд	0,00000	нд	0,44667	нд	16	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф. "ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,23984	нд	0,23984	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,23984	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф. "ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,47344	нд	0,47344	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47344	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф. "ВЛ Березовая"	G_GGES0020	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,47010	нд	0,47010	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47010	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,47010	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф. "ВЛ Парковая-Филатова"	G_GGES0021	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,35312	нд	0,35312	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,35312	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,35312	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	3,01202	нд	4,17																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.2.6	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.	H_GGES0027	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	1,61619	нд	1,61619	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,61619	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	1,61619	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд				
2.1	Модернизация системы АИИСКУЭ	H_GGES0028	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	2,35000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	-2,35000	нд	-100	Продавец не поставил товар в установленные сроки
3	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,21400	нд	0,21400	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,21400	нд	0,21400	нд	0,00000		0,00000		0	
3.1	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3	H_GGES0029	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,21400	нд	0,21400	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,21400	нд	0,21400	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
4	Технологические присоединения	Г	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	1,39258	нд	0,00000	нд	0,08455	нд	0,00000	нд	0,43583	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,87220	нд	0,00000					
4.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)	H_GGES0030	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,08455	нд	0,00000	нд	0,08455	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)	H_GGES0031	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,06415	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,06415	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
4.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)	H_GGES0032	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,18255	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,18255	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)	H_GGES0033	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,18913	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,18913	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0	
4.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-113 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Тургенева, 15 (ТУ №118/16 от 06.10.2016 г.)	H_GGES0034	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,10420	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,10420	нд	0,00000	нд	0,10420		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 129/1 (ТУ №49/17 от 01.06.2017 г.)	H_GGES0035	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,06517	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,06517	нд	0,00000	нд	0,06517		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.7	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 3 (ТУ №29/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0036	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,24458	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,24458	нд	0,00000	нд	0,24458		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.8	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 33 (ТУ №30/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0037	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,22502	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,22502	нд	0,00000	нд	0,22502		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.9	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-169 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Пионерская, 33 (ТУ №45/17 от 24.05.2017 г.)	H_GGES0038	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,21024	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,21024	нд	0,00000	нд	0,21024		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса
4.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 9 (ТУ №71/17 от 12.07.2017 г.)	H_GGES0039	нд	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд	0,00000	нд	0,02297	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,00000	нд	0,02297	нд	0,00000	нд	0,02297		100	Необходимость выполнения договорных обязательств по договору тех.приса

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Березовая"	G_GGES0020	0,000	0,470	0,000	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,470	0,000	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,470	0,000	0,000	0,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф."ВЛ Парковая-Филатова"	G_GGES0021	0,000	0,353	0,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,353	0,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,353	0,000	0,000	0,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,000	3,012	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	4,173	3,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
21	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-21 (250 кВА)	G_GGES0022	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
22	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-35	G_GGES0023	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,612	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-46	G_GGES0024	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,612	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
26	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5	G_GGES0025	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,725	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-61 (250 кВА)	G_GGES0026	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
26	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.	H_GGES0027	0,000	1,616	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,616	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,616	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,616	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Модернизация системы АИИСКУЭ	H_GGES0028	0,000	2,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
26	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3	H_GGES0029	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Технологические присоединения	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
26	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)	H_GGES0030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,393	0,000	0,000	1,515	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000		
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)	H_GGES0031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)	H_GGES0032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)	H_GGES0033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-113 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Тургенева, 15 (ТУ №118/16 от 06.10.2016 г.)	H_GGES0034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 129/1 (ТУ №49/17 от 01.06.2017 г.)	H_GGES0035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 3 (ТУ №29/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. К.Партизан 33 (ТУ №30/17 от 24.04.2017 г.)	H_GGES0037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-169 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Понерская, 33 (ТУ №45/17 от 24.05.2017 г.)	H_GGES0038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до объекта заявителя по адресу: г. Георгиевск, ул. Питигорская, 9 (ТУ №71/17 от 12.07.2017 г.)	H_GGES0039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0											

Продавец не поставил товар
установленные сроки

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

ст о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

[illegible]

Отчет за 4 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

Отчет за 4 квартал 2017 года

об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

[illegible]