

**Пояснительная записка  
к отчёту об исполнении инвестиционной программы  
АО «Георгиевские городские электрические сети» за 4 квартал 2017 г.**

Объем финансирования мероприятий по инвестиционной программе АО «ГГЭС» за 4 квартал 2017 год составил, млн. руб. с НДС:

	<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>Без технологических присоединений</b>	<b>10,00474</b>	<b>28,54840</b>
<b>С технологическими присоединениями</b>	<b>10,00474</b>	<b>29,57759</b>

Фактическая структура финансирования мероприятий утвержденной ИП за 4 квартал 2017 г.:

за счет средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) 28,54840 млн.руб.

за счет платы за технологические присоединения 1,02919 млн. руб.

АО «ГГЭС» в 4 квартале 2017 г. были выполнены реконструкции ВЛ-0,4/6 кВ с заменой голого провода на СИП, деревянных опор на железобетонные:

Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст "Георгиевская" оп.№1 до оп.№21 к ТП-179;

Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67;

Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Георгиевская» оп.№1 до оп.№13 к РП-3;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф."ВЛ К.Цеткин";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф."ВЛ Пушкина-Говорова";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф."ВЛ Воровского";

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Воровского-Степной";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф."ВЛ Лесная";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф."ВЛ Проектная, 7-10";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная";

Выполнены реконструкции оборудования РУ-6 кВ трансформаторных подстанций: ТП-21, ТП-35, ТП-46, ТП-5, ТП-61, ТП-156.

АО «ГГЭС» в 4 квартале 2017 г., в рамках нового строительства, был выполнен следующий инвестпроект:

Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3.

АО «ГГЭС» в 4 квартале 2017 г. были выполнены следующие инвестиционные проекты по технологическим присоединениям к сетям АО «ГГЭС» за счет платы за технологическое присоединение:



Профинансировано приобретение сервера для системы АИИСКУЭ, товар продавцом в установленные сроки не поставлен.

