

**Пояснительная записка
к отчёту об исполнении инвестиционной программы
АО «Георгиевские городские электрические сети» за 2016 год**

Объём финансирования мероприятий по инвестиционной программе АО «ГГЭС» за 2016 год составил, млн. руб. без НДС:

	План	Факт
Без технологических присоединений	25,68900	25,69165
С технологическими присоединениями	25,68900	28,55585

Плановыми источниками финансирования инвестиционной программы на 2016 г. являются: амортизация 15,79000 млн. руб. и прибыль 9,89900 млн. руб. Фактические амортизационные отчисления за 2016 год составили 15,56932 млн. руб., что на 0,22068 млн.руб. меньше запланированных. Прибыль, направленная на инвестиции составила 10,12234 млн.руб., что на 0,22334 млн.руб. больше запланированной. За счет платы за технологические присоединения выполнены мероприятия по подключению потребителей к сетям АО «ГГЭС» на сумму 2,86420 млн. руб.

Согласно отчета АО "Георгиевские городские электрические сети" по выполнению инвестиционной программы за 2016 г., направленного в Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, фактические мероприятия инвестиционной программы имеют следующие отклонения от ранее утвержденных.

**1. Дополнительно выполненные мероприятия, не предусмотренные
утвержденной инвестиционной программой.**

1.1. В связи с первоочередной необходимостью, для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей, была выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.8 ф. «ВЛ Ленина».

Из-за поломки автомобиля УАЗ 3303 регистрационный знак Х043МР 26 в оперативно-диспетчерской службе, для проведения оперативных переключений и аварийно-восстановительных работ, был приобретен автомобиль УАЗ-390945 В562КЕ126.

1.2. В соответствии с поданными заявками потребителей, в связи с необходимостью выполнения договорных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, были выполнены мероприятия по технологическим присоединениям.

Итого, дополнительно выполненные мероприятия, не предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, составили 3,73958 млн. руб.

Эти мероприятия были профинансированы:

- За счет платы за технологические присоединения 2,86420 млн. руб.
- За счет прибыли 0,87538 млн. руб.

2. Выполненные мероприятия, которые были предусмотрены инвестиционной программой.

Мероприятия по реконструкции, новому строительству, выполненные в соответствии с принятой инвестиционной программой 2016 года, составили 24,81627 млн.руб., источниками финансирования которых явились:

- Амортизация 15,56932 млн. руб.
- Прибыль 9,24695 млн. руб.

Отклонение фактического объема капитальных вложений от планового 2,86685 млн. руб. произошло за счет выполнения работ по технологическим присоединениям к сетям АО «ГГЭС» и уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации.

Исполнительный директор АО «ГГЭС»

А.С. Хлопонин