

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы



Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановый объем финансирования, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	26,97333	1,53222	7,76546	17,02049	0,65516	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	-26,88877	-1,52473	-7,74783	-16,96272	-0,65350	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,40933	-1,32480	-7,15433	-15,34972	-0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,40933	-1,32480	-7,15433	-15,34972	-0,58048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	21,39732	1,32480	6,55337	13,02639	0,49275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21,39731	-1,32480	-6,55337	-13,02639	-0,49275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	1,95988	0,17298	0,84444	0,88537	0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,95988	-0,17298	-0,84444	-0,88537	-0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	0,72310	0,06382	0,30660	0,33162	0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,72310	-0,06382	-0,30660	-0,33162	-0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	0,54040	0,04770	0,19854	0,27843	0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54040	-0,04770	-0,19854	-0,27843	-0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,71233	0,04600	0,20255	0,44304	0,02075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,71233	-0,04600	-0,20255	-0,44304	-0,02075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000