

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении инвестиционной программы
АО «Георгиевские городские электрические сети» за 9 месяцев 2017 года.

Объем финансирования мероприятий по инвестиционной программе АО «Георгиевские городские электрические сети» за 9 месяцев 2017 года составил, млн. руб. без НДС:

	План	Факт
С технологическими присоединениями	18, 49474	3, 31200
Без технологических присоединений	18, 49474	2, 79162

АО «ГГЭС» в 1 и 2 кварталах 2017 г. были выполнены следующие инвестиционные проекты по технологическим присоединениям к сетям АО «ГГЭС» за счет платы за технологическое присоединение:

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Георгиевск, ул.Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)»;

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)».

АО «ГГЭС» в 3 квартале 2017 г., в рамках реконструкции, модернизации, технического перевооружения линий электропередачи были выполнены следующие инвестиционные проекты:

Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф."ВЛ Ульянова-Герцена";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф."ВЛ Вершинина";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Березовая";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф."ВЛ Парковая-Филатова".

Работы по инвестпроектам:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф."ВЛ Пушкина-Говорова";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Воровского-Степной";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"

выполнены на 80% и будут закрыты актами выполненных работ в 4 квартале 2017 г.

В связи со сложностью проведения торгов, выполнение следующих инвестиционных проектов перенесено на 4 квартал 2017 года:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф."ВЛ К.Цеткин";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова";

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф."ВЛ Лесная";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф."ВЛ Проектная, 7-10";
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-35;
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-46;
Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5;
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-61 (250 кВА);
Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.

Исполнительный директор АО «ГТЭС» С.В. Драпиевский



АО «ГТЭС» в 3 квартале 2017 г. в рамках реконструкции, модернизации, технического перевооружения линий электропередачи были выполнены следующие инвестиционные проекты:

Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161;
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф."ВЛ Ульянова-Герцена";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф."ВЛ Вершинина";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Березовая";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф."ВЛ Парковая-Филатова".

Работы по инвестпроектам:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф."ВЛ Пушкина-Говорова";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Ворожского-Степной";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная"
выполнены на 80% и будут закрыты актами выполненных работ в 4 квартале 2017 г.

В связи со сложностью проведения торгов, выполнение следующих инвестиционных проектов перенесено на 4 квартал 2017 года:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.8 ф."ВЛ К.Цеткин";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина";
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова";

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год

период реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)																			
			Всего										Отчетный квартал									
			План					Факт					План					Факт				
			Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	31,82853	0,00000	0,00000	31,82853	0,00000	3,90816	0,00000	0,00000	3,29411	0,61406	21,26513	0,00000	0,00000	21,26513	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,61406	0,00000	0,00000	0,00000	0,61406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000	21,26513	0,00000	0,00000	21,26513	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,25252	0,00000	0,00000	0,25252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	2,77300	0,00000	0,00000	2,77300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	28,80301	0,00000	0,00000	28,80301	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000	21,26513	0,00000	0,00000	21,26513	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	25,24883	0,00000	0,00000	25,24883	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000	18,06957	0,00000	0,00000	18,06957	0,00000	3,29411	0,00000	0,00000	3,29411	0,00000
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	2,31266	0,00000	0,00000	2,31266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до оп.№14 к ТП-67	G_GGES0002	0,85326	0,00000	0,00000	0,85326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ ПУСТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	0,63768	0,00000	0,00000	0,63768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,00000	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,00000	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,00000	0,84055	0,00000	0,00000	0,84055	0,00000
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	2,08149	0,00000	0,00000	2,08149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,08149	0,00000	0,00000	2,08149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.4 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	0,71655	0,00000	0,00000	0,71655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71655	0,00000	0,00000	0,71655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черняховского-Пугачева"	G_GGES0007	2,51477	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	2,51477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Ворожского"	G_GGES0008	1,84561	0,00000	0,00000	1,84561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	1,72319	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	1,72319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Техий"	G_GGES0010	1,78595	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	1,78595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Ворожского-Степной"	G_GGES0011	0,80693	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0,80693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	1,31903	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	1,31903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	0,90077	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0,90077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	0,29504	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0,29504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.12 ф. "ВЛ Ворожского-Степной"	G_GGES0015	0,91694	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0,91694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Герцена"	G_GGES0016	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000	0,64050	0,00000	0,00000	0,64050	0,00000
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	3,24485	0,00000	0,00000	3,24485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,24485	0,00000	0,00000	3,24485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф. "ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,00000	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,00000	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,00000	0,28301	0,00000	0,00000	0,28301	0,00000
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф. "ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000	0,55865	0,00000	0,00000	0,55865	0,00000
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф. "ВЛ Береговая"	G_GGES0020	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,00000	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,00000	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,00000	0,55472	0,00000	0,00000	0,55472	0,00000
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф. "ВЛ Парковая-Филипова"	G_GGES0021	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,00000	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,00000	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,00000	0,41668	0,00000	0,00000	0,41668	0,00000

Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от 005 мая 2016 г. №380

Утверждаю

Исполнительный директор
АО "Георгиевские городские электрические сети"

С.В. Драпиевский

11 2017 года

М.П.



Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 9 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы

АО "Георгиевские городские электрические сети"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы



Утверждаю
Исполнительный директор
С. В. Драниевский
«05» 11 2017 года
М.П.

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановый объем финансирования, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	26,97333	1,53222	7,76546	17,02049	0,65516	3,31200	0,23550	0,79070	2,20993	0,07587	-23,66132	-1,29671	-6,97477	-14,81055	-0,57929	3,31200	0,23550	0,79070	2,20993	0,07587
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152	-21,61771	-1,13506	-6,48176	-13,48193	-0,51896	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	24,40933	1,32480	7,15433	15,34972	0,58048	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152	-21,61771	-1,13506	-6,48176	-13,48193	-0,51896	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	21,39732	1,32480	6,55337	13,02639	0,49275	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152	-18,60569	-1,13506	-5,88080	-11,15860	-0,43123	2,79162	0,18974	0,67257	1,86779	0,06152
1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179	G_GGES0001	1,95988	0,17298	0,84444	0,88537	0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,95988	-0,17298	-0,84444	-0,88537	-0,05708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-15 до ОП.№14 к ТП-67	G_GGES0002	0,72310	0,06382	0,30660	0,33162	0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,72310	-0,06382	-0,30660	-0,33162	-0,02106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-617 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3	G_GGES0003	0,54040	0,04770	0,19854	0,27843	0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54040	-0,04770	-0,19854	-0,27843	-0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.4	Разукрупнение путем реконструкции КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-161	G_GGES0004	0,71233	0,04600	0,20255	0,44304	0,02075	0,71233	0,04600	0,20255	0,44304	0,02075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71233	0,04600	0,20255	0,44304	0,02075
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.8 ф. "ВЛ К.Цеткин"	G_GGES0005	1,76397	0,15691	0,54232	1,03015	0,03459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,76397	-0,15691	-0,54232	-1,03015	-0,03459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.6 ф. "ВЛ Пушкина-Говорова"	G_GGES0006	0,60725	0,01727	0,21529	0,36278	0,01191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,60725	-0,01727	-0,21529	-0,36278	-0,01191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф. "ВЛ Черняховского-Путачева"	G_GGES0007	2,13116	0,08036	0,63328	1,37574	0,04179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,13116	-0,08036	-0,63328	-1,37574	-0,04179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф. "ВЛ Воровского"	G_GGES0008	1,56408	0,13910	0,49792	0,89639	0,03067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,56408	-0,13910	-0,49792	-0,89639	-0,03067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф. "ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная"	G_GGES0009	1,46033	0,06725	0,49505	0,85549	0,04253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,46033	-0,06725	-0,49505	-0,85549	-0,04253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф. "ВЛ Лазо-Тихий"	G_GGES0010	1,51352	0,07047	0,46240	0,95097	0,02968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,51352	-0,07047	-0,46240	-0,95097	-0,02968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф. "ВЛ Воровского-Степной"	G_GGES0011	0,68384	0,04334	0,18716	0,43342	0,01992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,68384	-0,04334	-0,18716	-0,43342	-0,01992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф. "ВЛ Вехова-Гагарина"	G_GGES0012	1,11782	0,04245	0,32632	0,73798	0,01107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,11782	-0,04245	-0,32632	-0,73798	-0,01107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф. "ВЛ Вехова"	G_GGES0013	0,76336	0,04879	0,26837	0,43123	0,01497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,76336	-0,04879	-0,26837	-0,43123	-0,01497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф. "ВЛ Лесная"	G_GGES0014	0,25003	0,02216	0,07152	0,15145	0,00490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25003	-0,02216	-0,07152	-0,15145	-0,00490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф. "ВЛ Проектная, 7-10"	G_GGES0015	0,77707	0,03615	0,28134	0,44434	0,01524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,77707	-0,03615	-0,28134	-0,44434	-0,01524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф. "ВЛ Ульянова-Герцена"	G_GGES0016	0,54279	0,04820	0,17101	0,31294	0,01064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54279	0,04820	0,17101	0,31294	0,01064
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф. "ВЛ Центральная-Лесная"	G_GGES0017	2,74988	0,12630	0,55024	1,99324	0,08009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,74988	-0,12630	-0,55024	-1,99324	-0,08009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова"	G_GGES0018	0,23984	0,02093	0,05111	0,16309	0,00470	0,23984	0,02093	0,05111	0,16309	0,00470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23984	0,02093	0,05111	0,16309	0,00470
1.1.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.13 ф."ВЛ Вершинина"	G_GGES0019	0,47344	0,02187	0,09325	0,34903	0,00928	0,47344	0,02187	0,09325	0,34903	0,00928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,47344	0,02187	0,09325	0,34903	0,00928
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Березовая"	G_GGES0020	0,47010	0,02171	0,08509	0,35408	0,00922	0,47010	0,02171	0,08509	0,35408	0,00922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,47010	0,02171	0,08509	0,35408	0,00922
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.20 ф."ВЛ Парковая-Филатова"	G_GGES0021	0,35312	0,03103	0,06957	0,24560	0,00692	0,35312	0,03103	0,06957	0,24560	0,00692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35312	0,03103	0,06957	0,24560	0,00692
1.2	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	3,01202	0,00000	0,60096	2,32333	0,08773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,01202	0,00000	-0,60096	-2,32333	-0,08773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.1	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-21 (250 кВА)	G_GGES0022	0,30391	0,000	0,050	0,245	0,009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30391	0,00000	-0,05000	-0,24506	-0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-35	G_GGES0023	0,23983	0,00000	0,08861	0,14424	0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23983	0,00000	-0,08861	-0,14424	-0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-46	G_GGES0024	0,23983	0,00000	0,08861	0,14424	0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23983	0,00000	-0,08861	-0,14424	-0,00699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.4	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5	G_GGES0025	0,30834	0,00000	0,11078	0,18858	0,00898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30834	0,00000	-0,11078	-0,18858	-0,00898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.5	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-61 (250 кВА)	G_GGES0026	0,30391	0,00000	0,05000	0,24506	0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,30391	0,00000	-0,05000	-0,24506	-0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.6	Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-156 (630кВА на 1000 кВА)-2 шт.	H_GGES0027	1,61619	0,00000	0,21296	1,35615	0,04707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,61619	0,00000	-0,21296	-1,35615	-0,04707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.1	Модернизация системы АИИСКУЭ	H_GGES0028	2,35000	0,20741	0,56471	1,50943	0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,35000	-0,20741	-0,56471	-1,50943	-0,06845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1	Строительство КЛ-6 кВ от Ф-617 оп.№15 ВЛ-6 кВ до РП-3	H_GGES0029	0,21400	0,00000	0,04642	0,16134	0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21400	0,00000	-0,04642	-0,16134	-0,00623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Технологические присоединения	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435	0,52039	0,04576	0,11813	0,34214	0,01435
4.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Тимирязева, 8 (ТУ №4/17 от 31.01.2017 г.)	H_GGES0030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166	0,08455	0,00749	0,01763	0,05777	0,00166
4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Калинина, 119/5 (ТУ №19/17 от 27.03.2017 г.)	H_GGES0031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187	0,06415	0,00564	0,01041	0,04623	0,00187
4.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул. Гастелло, 5 (ТУ №113/16 от 29.09.2016 г.)	H_GGES0032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532	0,18255	0,01605	0,05301	0,10816	0,00532
4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г.Георгиевск, ул.Калинина,26 (ТУ №136/16 от 25.11.2016 г.)	H_GGES0033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551	0,18913	0,01658	0,03707	0,12998	0,00551